




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
เรื่อง ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดทำผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบ แบบแผน และมีประสิทธิภาพกับช่วงระยะเวลาที่กำหนด และสอดคล้องกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงขอประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จึงปิดประกาศให้ประชาชนในเขตตำบลด่านช้างทราบโดยทั่วกันแล้ว ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายณรงค์ เกษประทุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓)
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	หมวดค่าจ้างและผู้ ติดตามและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี วิธี	ผลการดำเนินการ		การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน(✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน(✓)	หมายเหตุ
				ผลงานใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ(วัน เดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง บ้านนางทิวา มะลิทอง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนาตาขัน	๑	เฉพาะเจาะ จง	๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒	๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓	๔๘,๘๐๐		/		
๒	โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กแยกถนนลาดยาว ๔๐๐๒ ถึง บ้านนางวัง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนาตาขัน	๑	เฉพาะเจาะ จง	๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒	๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓	๕๖๐,๗๐๐		/		
๓	โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ที่ ๑๗ บริเวณบ้านนาบุญมี เดโชชัย ถึงบ้านนายวังพล จมูกลิ้น หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งดินดำ	๑	เฉพาะเจาะ จง	๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒	๖ มี.พ. ๒๕๖๓	๔๐,๐๐๐		/		
๔	โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ที่ ๖ ต่อจากถนนคอนกรีต เดิมถึงบริเวณหลังโรงเรียนวัดหนอง คู	๑	เฉพาะเจาะ จง	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๒	๔ มี.ค. ๒๕๖๓	๑๕๐,๐๐๐		/		
๕	โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนางสังวาล จันทพงษ์ ถึง บ้านนางยอดแก้ว พังผื่น หมู่ที่ ๑๓	๑	เฉพาะเจาะ จง	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๒	๔ มี.ค. ๒๕๖๓	๕๖๐,๐๐๐		/		
๖	โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสาธารณูปโภคบริเวณ บริเวณ กลุ่มบ้านนายสุรพงษ์ บุญรัตน์ หมู่ ที่ ๑๔ บ้านทรัพย์ศิลา	๑	เฉพาะเจาะ จง	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๒	๒๑ มี.ค. ๒๕๖๓	๖๗,๔๐๐		/		
๗	โครงการขยายถนนลาดยางแอส ฟัลติกคอนกรีต สายบ้าน ชลประทานเทพนิมิต หมู่ที่ ๑๑ ถึง บ้านทุ่งนาตาขัน หมู่ที่ ๓	๑	เฉพาะเจาะ จง	๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒	๗ มี.พ. ๒๕๖๓	๓๕๒,๐๐๐		/		

แบบรายงานแสดงผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓)
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน(✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน(✓)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ(วัน เดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายบุญมา ถึงบ้านนางพุดดา พิงห์พันธ์ หมู่ที่ ๓ บ้านขุนงาตาป็น	๑	เฉพาะเจาะจง	๗ ม.ค. ๒๕๖๓	๖ ก.พ. ๒๕๖๓	๕๕,๐๐๐		/			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๑ ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบริเวณไร่ นายบรรจง ศรีสุข	๑	เฉพาะเจาะจง	๗ ม.ค. ๒๕๖๓	๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓	๓๐๘,๓๐๐		/			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางวรัชยา เรืองสมบัติ ถึงบ้านนางอจิม่า มิ่งคุณ หมู่ที่ ๓ บ้านขุนงาตาป็น	๑	เฉพาะเจาะจง	๗ ม.ค. ๒๕๖๓	๖ ก.พ. ๒๕๖๓	๕๙,๐๐๐		/			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากลาดยางเดิม ถึงบ้านทุ่งต้นตำ หมู่ที่ ๑๗	๑	เฉพาะเจาะจง	๗ ม.ค. ๒๕๖๓	๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓	๓๕๐,๐๐๐		/			
๑๒	โครงการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๔ จำนวน ๔ ต้น	๑	เฉพาะเจาะจง	๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓	๒๒ ม.ค. ๒๕๖๓	๑๕๓,๘๐๐		/			
๑๓	โครงการติดตั้งไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โคมไฟโซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๓ บ้านขุนงาตาป็น จำนวน ๑๑ ต้น	๑	เฉพาะเจาะจง	๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓	๒๒ ม.ค. ๒๕๖๓	๕๓,๐๐๐		/			
๑๔	โครงการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๘ จำนวน ๕ ต้น	๑	เฉพาะเจาะจง	๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓	๒๒ ม.ค. ๒๕๖๓	๑๕๒,๐๐๐		/			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บริเวณไร่นายสุญญา สุวิสุทธิ ถึงบริเวณบ้านนายกายทองแท้	๑	เฉพาะเจาะจง	๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓	๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓	๓๕๗,๘๐๐		/			

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓)
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เงินงบประมาณ แผน(✓)	ไม่เงินงบประมาณ แผน(✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ(วัน เดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง บริเวณบ้านนายยศชา เมษายน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งดินดำ	๑	เฉพาะเจาะ จง	๗ ก.พ. ๒๕๖๓	๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓	๑๖๘,๐๐๐	/	/			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากไร่บรรจง แสนชู ถึงบ้านาย บุญคำ หมู่พภักษ์ หมู่ที่ ๑๕	๑	เฉพาะเจาะ จง	๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓	๔๙๑,๕๐๐	/	/			
๑๘	โครงการติดตั้งโคมไฟถนน ระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ (โคมไฟโซล่า เซลล์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเสือ)	๑	เฉพาะเจาะ จง	๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓	๙ มี.ค. ๒๕๖๓	๔๗๓,๐๐๐	/	/			
๑๙	โครงการไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๕ ต้น	๑	เฉพาะเจาะ จง	๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓	๙ มี.ค. ๒๕๖๓	๑๙๒,๐๐๐	/	/			
๒๐	โครงการไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๙ จำนวน ๓ ต้น	๑	เฉพาะเจาะ จง	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓	๙ มี.ค. ๒๕๖๓	๑๑๕,๓๐๐	/	/			
๒๑	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ (โคมไฟโซล่า เซลล์) หมู่ที่ ๑๑ บ้านหุดประทวน เทพนิมิต จำนวน ๑๑ ต้น	๑	เฉพาะเจาะ จง	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓	๖ มี.ค. ๒๕๖๓	๔๗๓,๑๐๐	/	/			
๒๒	โครงการไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๕ ต้น	๑	เฉพาะเจาะ จง	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓	๙ มี.ค. ๒๕๖๓	๑๙๒,๐๐๐	/	/			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บริเวณบ้านบาง สนหมวยพยอมลี ถึงบริเวณป่าบาง ทองใบ ปีงบประมาณ	๑	เฉพาะเจาะ จง	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓	๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓	๓๙๕,๖๐๐	/	/			

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓)
 หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน(✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน(✓)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้ วิธี	คงค้างใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ(วัน เดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสหภาพ (ล้านบาท)				
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กต่อจากเดิม ถึงรั้วนายชูวิฑูชะนะ ธรรมศร หมู่ที่ ๒	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ จง	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๓	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓	๓๑๘๘,๕๐๐		/		เงินงบประมาณ	