



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
เรื่อง ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดทำผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบ แบบแผน และมีประสิทธิภาพกับช่วงระยะเวลาที่กำหนด และสอดคล้องกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงขอประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จึงปิดประกาศให้ประชาชนในเขตตำบลด่านช้างทราบโดยทั่วกันแล้ว ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ สิบมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายณรงค์ เกษประทุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลด้านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	หมวดคำกรัณฑ์ ที่คืนและสิ่งก่อสร้าง		จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดย วิธี	ผลการดำเนินการ		การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน(/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวนใน สัญญา (วันเดือนปี)			การส่งมอบ(วัน เดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
๑	โครงการไปถนนหลังงาน แสงอาทิตย์(โซลาเซลล์) หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๑ ต้น	๓ ต.ค. ๒๕๖๒	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ จง	๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒	๘ ต.ค. ๒๕๖๒	๔๒๓,๐๐๐	/	/		
๒	โครงการไฟฟ้าถนนหลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) หมู่ที่ ๕ จำนวน ๕ ต้น	๕ ต.ค. ๒๕๖๒	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ จง	๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒	๗ พ.ย. ๒๕๖๒	๑๙๒,๐๐๐	/	/		
๓	โครงการไฟฟ้าถนนหลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) หมู่ที่ ๒ จำนวน ๕ ต้น	๒ ต.ค. ๒๕๖๒	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ จง	๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒	๗ พ.ย. ๒๕๖๒	๑๙๒,๐๐๐	/	/		
๔	โครงการไฟฟ้าถนนหลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) หมู่ที่ ๘ จำนวน ๕ ต้น	๘ ต.ค. ๒๕๖๒	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ จง	๔ พ.ย. ๒๕๖๒	๗ พ.ย. ๒๕๖๒	๑๙๒,๐๐๐	/	/		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายไฟแดงบริเวณสะพานใหม่ ห้วยป่าไร่ หมู่ที่ ๖	๖ พ.ย. ๒๕๖๒	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ จง	๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒	๓ ธ.ค. ๒๕๖๒	๔๙๐,๐๐๐	/	/		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กแยกถนนคอนกรีต ถึง บ้าน นางแดง หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองแก	๑๖ พ.ย. ๒๕๖๒	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ จง	๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒	๙ ธ.ค. ๒๕๖๒	๔๘๐,๘๐๐	/	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ติและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยวิธี	ผลการดำเนินการ		การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน(/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
				สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ(วัน เดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๗	โครงการปรับเสถียรอายุไฟฟ้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเปาะ ขยายไฟฟ้า ๑๕๐ เมตร ทำสัญญา	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ จง	๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒	๕ ธ.ค. ๒๕๖๒	๕๕,๐๐๐	/	/		
๘	โครงการฟลอรานหลังงาน แสงอาทิตย์(ใช้ถลาเซลล์) หมู่ที่ ๖ จำนวน ๕ ต้น	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ จง	๒ ธ.ค. ๒๕๖๒	๙ ธ.ค. ๒๕๖๒	๑๙๒,๐๐๐	/	/		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๕ ต้น	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ จง	๒ ธ.ค. ๒๕๖๒	๙ ธ.ค. ๒๕๖๒	๑๙๒,๐๐๐	/	/		
๑๐	โครงการติดตั้งโครงไฟถนนระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ (โครงไฟโซลา เซลล์) หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งดินดำ จำนวน ๑๑ ต้น	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ จง	๒ ธ.ค. ๒๕๖๒	๙ ธ.ค. ๒๕๖๒	๔๒๓,๐๐๐	/	/		