



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
เรื่อง ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดทำผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบ แบบแผน และมีประสิทธิภาพกับช่วงระยะเวลาที่กำหนด และสอดคล้องกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงขอประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จึงปิดประกาศให้ประชาชนในเขตตำบลด่านช้างทราบโดยทั่วกันแล้ว ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ สิบมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายณรงค์ เกษประทุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลด้านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	หมวดคำคุณศัพท์ ที่คืนและสิ่งก่อสร้าง		จำนวน (หน่วย นับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	รายการ	จัดทำโดยวิธี		ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ(วัน เดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	โครงการเพิกถอนพลังงาน แสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๑ ต้น	เฉพาะเจาะจง	๑ โครงการ	๓ ต.ค. ๒๕๖๒	๘ ต.ค. ๒๕๖๒	๔๒๓,๐๐๐	/	/		
๒	โครงการไฟฟ้าถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๕ จำนวน ๕ ต้น	เฉพาะเจาะจง	๑ โครงการ	๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒	๗ พ.ย. ๒๕๖๒	๑๙๒,๐๐๐	/	/		
๓	โครงการไฟฟ้าถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๒ จำนวน ๕ ต้น	เฉพาะเจาะจง	๑ โครงการ	๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒	๗ พ.ย. ๒๕๖๒	๑๙๒,๐๐๐	/	/		
๔	โครงการไฟฟ้าถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๘ จำนวน ๕ ต้น	เฉพาะเจาะจง	๑ โครงการ	๔ พ.ย. ๒๕๖๒	๗ พ.ย. ๒๕๖๒	๑๙๒,๐๐๐	/	/		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายไฟแฉกบริเวณสะพานใหม่ ห้วยป่าไร่ หมู่ที่ ๖	เฉพาะเจาะจง	๑ โครงการ	๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒	๓ ธ.ค. ๒๕๖๒	๔๙๐,๐๐๐	/	/		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กแยกถนนคอนกรีต ถึง บ้าน นางแดง หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองแก	เฉพาะเจาะจง	๑ โครงการ	๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒	๙ ธ.ค. ๒๕๖๒	๔๘๐,๘๐๐	/	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยวิธี	ผลการดำเนินการ		การเบิกจ่าย		ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	รายการ	สัญญา (วันเดือนปี)			การส่งมอบ(วัน เดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๗	โครงการปรับเสายายไฟฟ้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเปาะ ขยายไฟฟ้า ๑๕๐ เมตร ทำสัญญา	๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ จง	๕ ธ.ค. ๒๕๖๒	๕๕,๐๐๐	/			
๘	โครงการเพณนพลังงาน แสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๖ จำนวน ๕ ต้น	๒ ธ.ค. ๒๕๖๒	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ จง	๙ ธ.ค. ๒๕๖๒	๑๙๒,๐๐๐	/			
๙	โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๕ ต้น	๒ ธ.ค. ๒๕๖๒	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ จง	๙ ธ.ค. ๒๕๖๒	๑๙๒,๐๐๐	/			
๑๐	โครงการติดตั้งโครงไฟถนนระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ (โครงไฟโซลา เซลล์) หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งดินคำ จำนวน ๑๑ ต้น	๒ ธ.ค. ๒๕๖๒	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ จง	๙ ธ.ค. ๒๕๖๒	๔๒๓,๐๐๐	/			