



การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รอบระยะเวลา ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในตำบลและเชื่อมโยงระหว่างตำบล

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ บ้านนางกานดา นพวงษ์ ถึง บ้านนายบรรจบ เรือนแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเปาะ	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๑๖๗,๔๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ บ้านนางสมภาร ธรรมศร หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเปาะ	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๙๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ถนนลาดยาง ถึงบริเวณ บ้านนางสมหมาย แสนคำ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเปาะ	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๘๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ บ้านนายเดชา เมฆฉาย ถึง บริเวณบ้านนายจันทร์ กฤษกริตคุณ หมู่ที่ ๓ บ้าน ทุ่งนาตาป็น	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๔ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๒๖๖,๔๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ บ้านทุ่งนาตาป็น หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนาตาป็น	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	๑๘๖,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจาก เดิมถึงท่าเย็น หมู่ที่ ๔ บ้าน พุน้ำร้อน	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๗๐,๖๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๗	โครงการขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หลังโรงเรียนพุน้ำร้อน ตอน ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านพุน้ำร้อน	ขนาดกว้างข้างละ ๑ เมตร ยาว ๒๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๒ ตาราง เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๓๘๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กต่อจาก เดิมบริเวณบ้านนางสมพิศ พิมพ์พันธ์ ถึงไร่ นายยวน ฉัตรคำ หมู่ที่ ๖ บ้านหนอง ฝื่อ	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๘๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สายโป่งคอม- เขตติดต่อ จ.กาญจนบุรี ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านโป่ง คอม	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร	๔๘๖,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗		✓		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนางแคล้ว อยู่จั่นเถื่อน ถึงบริเวณบ้านนางสุธรรม ฮาริสโต หมู่ที่ ๘ บ้านวังน้ำ เขียว	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๒๘๘,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านลุงดำ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านวังน้ำเขียว	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๑๖๒,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หนองพังพวย ตอนที่ ๑ หมู่ ที่ ๙ บ้านปรักประดู่	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๘๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนายสด ภูผา ถึงลำห้วย กระเสี้ยว ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงป่อ	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ไร่นายสิงห์ อ่างทอง ถึงบ้าน นางประภัสสร อุตสาหกรรม หมู่ ที่ ๑๑ บ้านชลประทานเทพ นิมิต	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๓๒,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สายจาก ถนนลาดยางถึงไร่วนิดา ลี้ม จิตรสมบูรณ์ ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองอีนาค	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ถนนคสล.บ้านนางเรณู จิว เจริญ ถึงบ้านนายประพันธ์ จิวเจริญ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่ง ค้าง	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๖ ตาราง เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๑๕๒,๕๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีตต่อจาก ถนนลาดยางเดิม สายเขา ช่องคับถึง บ้านประดู่ เหลี่ยม ตอนที่ ๖ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาช่องคับ	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ต่อจาก ถนนลาดยางเดิม สายบ้าน หินลาด ตอนที่ ๔ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหินลาด	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	๔๘๕,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากไร่ นายจ้อย ถึงไร่นางจวบ มา รวมพัน ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองแก	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๘๖,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กต่อจาก ถนนเดิม ถึงบ้านเจนาการ ชาย หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งดิน ดำ	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๑๐๘,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านทุ่งดินดำ ตอนที่ ๓ หมู่ ที่ ๑๗ บ้านทุ่งดินดำ	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๑๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กแยก ถนนลาดยางหลังโรงเรียน ถึงบริเวณไร่นางประมาณ ๑ หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่ หนองมะสังข์	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๙๖,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ประปาบ้านทรัพย์ศิลา ตอน ที่ ๑ หมู่ที่ ๑๙ บ้านทรัพย์ ศิลา	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ถนนลาดยางถึง บ้านนาย ชาติรี เพ็งพิณ ตอนที่ ๑ หมู่ ที่ ๒๐ บ้านโป่งข่อยสมอ ทอง	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๕ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๙๒,๙๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๒๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สายดอยปู่ ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๒๑ บ้าน ห้วยถ้ำ	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๕ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๖	โครงการก่อสร้างห้อง เหล็กเก็บน้ำรูปทรงแฉม เปลญ พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒๐ บ้านโป่งข่อยสมอทอง	ก่อสร้างห้องเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแฉม เปลญ พร้อมอุปกรณ์	๔๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗		✓		

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๗	โครงการอุดหนุนการขยาย เขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอด่านช้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอุดหนุนการ ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอด่านช้าง	๒๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๓ กลยุทธ์พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๘	โครงการไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๕ บ้านดอนประดู่	จำนวน ๑๒ ต้น	๔๖๒,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗			✓	๔๖๒,๐๐๐
๒๙	โครงการไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ	จำนวน ๕ ต้น	๑๙๒,๕๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗			✓	๑๙๒,๕๐๐
๓๐	โครงการไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งค่าง	จำนวน ๑๐ ต้น	๓๘๕,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗			✓	๓๘๕,๐๐๐
๓๑	โครงการติดตั้งแผงโซลาร์ เซลล์ระบบประปา ขนาดไม่ น้อยกว่า ๒,๒๐๐ วัตต์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตร ทฤษฎีใหม่แผ่นดินของฉันทน์ หมู่ที่ ๑๙ บ้านทรัพย์ศิลา	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระบบประปา ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ วัตต์ ณ	๙๘,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๓ กลยุทธ์พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๒	โครงการอุดหนุนขยายเขต ไฟฟ้า ในเขต อบต.ด่านช้าง	เป็นการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ในเขต อบต.ด่านช้าง	๑๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๕ ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๓	โครงการต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรัก ประดู่ หมู่ที่ ๙	ต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ปรักประดู่ หมู่ที่ ๙	๑๖๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๓๔	โครงการติดตั้งเหล็กตัด พร้อมมุ้งลวดและประตู เหล็กม้วนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านปรักประดู่ หมู่ที่ ๙	ติดตั้งเหล็กตัด พร้อมมุ้งลวดและประตู เหล็กม้วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรัก ประดู่ หมู่ที่ ๙	๑๓๕,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรีก ประดู่ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรีก ประดู่ หมู่ที่ ๙	๔๘๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๓๖	โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อม ประตูและป้ายชื่อศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรีก ประดู่ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูและป้ายชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรีกประดู่ หมู่ ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๓๗	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก เอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านปรีกประดู่ หมู่ ที่ ๙	ลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ ขนาด ๙๐๐ ตารางเมตร	๔๘๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๓๘	โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรีก ประดู่ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ปรีกประดู่ หมู่ที่ ๙	๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๓๙	โครงการกันห้องเพื่อแบ่ง พื้นที่ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่านให้เป็นสัดส่วน ประจำหมู่บ้าน/ตำบล ของ อบต.ด่านช้าง (ตาม โครงการที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่นรักการอ่าน)	เพื่อแบ่งพื้นที่ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรัก การอ่านให้เป็นสัดส่วนประจำหมู่บ้าน/ ตำบล ของ อบต.ด่านช้าง	๓๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ส่งเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๐	โครงการจัดการน้ำมัน ทำอาหารใช้แล้วภาค ครัวเรือน (ทอดไม่ทิ้ง)	ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ จัดการน้ำมันทำอาหารใช้แล้วภาค ครัวเรือน (ทอดไม่ทิ้ง)	๓๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๔๑	โครงการธนาคารขยะใน โรงเรียน	ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ ธนาคารขยะในโรงเรียน	๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๔๒	โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างวินัยรักษาความ สะอาดชุมชน	ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ ประชารัฐร่วมใจ สร้างวินัยรักษาความ สะอาดชุมชน	๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๔๓	โครงการส่งเสริมการคัด แยกขยะในครัวเรือน	ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน	๑๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗		✓		
๔๔	โครงการส่งเสริมติดตั้งบ่อ ดักไขมัน เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำเสีย	ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ ส่งเสริมติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำเสีย	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗		✓		
๔๕	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.)	ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗		✓		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๔๗	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๓๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๔๘	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี	ลักษณะเป็นการอุดหนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้กับอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี	๒๕,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๓ ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านมลพิษทางอากาศ

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๙	โครงการรณรงค์ให้ความรู้ เรื่องฝุ่นละออง PM ๒.๕	ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ รณรงค์ให้ความรู้เรื่องฝุ่นละออง PM ๒.๕	๕๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๖๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๖๗	✓			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๔ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๐	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๕๑	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก และไข้ซิกาอย่างยั่งยืน	ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกและไข้ซิกาอย่างยั่งยืน	๑๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗			✓	๑๓๓,๕๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า'ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ เอกหญิง'สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี' กรมพระศรีสวางควัฒนวร ชัตติยราชนารี	ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า'ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก หญิง พลอากาศเอกหญิง'สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี' สวางควัฒนวรชัตติยราชนารี	๑๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗			✓	๙๙,๙๐๐
๕๓	โครงการเสริมสร้างสุขภาพ เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด	ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ เสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะ คลอดก่อนกำหนด	๕๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๕๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้าน หนองเปาะ	ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่มชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๕๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้าน ทุ่งนาตาปิ่น	ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่มชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๕๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านพุ น้ำร้อน	ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่มชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๕๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้าน ดอนประตู	ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่มชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองผือ	ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่มชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๕๙	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้าน โป่งคอม	ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่มชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๖๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านวัง น้ำเขียว	ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่มชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๖๑	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้าน ปลักประตู	ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่มชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๖๒	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้าน ดงปอ	ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่มชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๖๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ชลประทานฯ	ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่มชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๖๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้าน หนองอีนาค	ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่มชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๖๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓ บ้าน โป่งค้าง	ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่มชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๖๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้าน เขาช่องคับ	ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่มชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้าน หินลาด	ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่มชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๖๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖ บ้าน หนองแก	ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่มชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๖๙	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๗ บ้าน ทุ่งดินดำ	ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่มชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๗๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๘ บ้าน ใหม่หนองมะสังข์	ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่มชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๗๑	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๙ บ้าน ทรัพย์ศิลา	ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่มชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๗๒	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒๐ บ้าน โป่งข่อยสมอทอง	ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่มชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๗๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒๑ บ้าน หัวถ้ำ	ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่มชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๔ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ

(๒) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗๔	โครงการพัฒนาตลาดนัด ด้านสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม	ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ พัฒนาตลาดนัดด้านสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม

๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาคการเกษตร ด้านการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูปตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗๕	โครงการปรับวิถีชีวิตสู่ เกษตรกรรมทางเลือกตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการปรับ วิถีชีวิตสู่เกษตรกรรมทางเลือกตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗			✓	๑๓,๖๕๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม

๓.๒ ส่งเสริมให้ความรู้พัฒนาอาชีพ เพิ่มพูนทักษะ ให้แก่ประชาชน กลุ่มอาชีพตลอดจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุกภาคส่วนการผลิต

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗๖	โครงการฝึกอบรมอาชีพ สำหรับประชาชนในพื้นที่ ตำบลด่านช้าง	ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนใน พื้นที่ตำบลด่านช้าง	๓๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม

๓.๑ ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗๗	โครงการจัดงานประจำปี “เทศกาลกินปลา กินเห็ด อาหารรสเด็ด อำเภอด่าน ช้าง”	ลักษณะเป็นการอุดหนุนการจัดงาน “เทศกาลกินปลา กินเห็ด อาหารรส เด็ด อำเภอด่านช้าง” ประจำปี ๒๕๖๗	๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม - ๓๐ ธันวาคม ๖๖			✓	๖๐,๐๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ การส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗๘	- โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองเปาะ หมู่ที่ ๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๖,๓๑๓	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๗๙	- โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ ๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๖๕,๑๕๖	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๘๐	- โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านปลักประตู หมู่ที่ ๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๘,๘๑๙	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๘๑	- โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านชลประทานเทพ นิมิต หมู่ที่ ๑๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๘,๒๕๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘๒	- โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโรงเรียนวัดดอนประดู่ หมู่ที่ ๑๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๒,๖๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๘๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียน การสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าจัดการเรียน การสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	๒๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗			✓	๑๘๙,๑๐๘
๘๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า พัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าพัฒนาผู้ประกอบการ วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	๘๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๘๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ บริหารส่วนตำบลด่านช้าง	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร ส่วนตำบลด่านช้าง	๑,๑๓๐,๓๐๔	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘๖	อุดหนุนส่วนราชการ เพื่อ สนับสนุนสถานศึกษาของ หน่วยงานอื่น	สนับสนุนสถานศึกษาของหน่วยอื่น ใน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพื่อ จัดสรรให้เด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ให้โรงเรียนทั้ง ๘ โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลด่านช้าง ได้แก่ ๑.โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน ๒.โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ๓.โรงเรียนบ้านหนองฝื่อ ๔.โรงเรียนสวนป่าองค์พระ ๕.โรงเรียนบ้านโป่งคอม ๖.โรงเรียนวัดหนองเปาะ ๗.โรงเรียนวัดดอนประดู่ ๘.โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาป็น	๓,๔๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗		✓		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ การส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘๗	โครงการรายจ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาและการให้ความ ช่วยเหลือนักเรียนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นลักษณะการดำเนินโครงการ รายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๒ การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘๘	การจัดกิจกรรมพิธีทาง ศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรมวันสำคัญทาง ศาสนา	เป็นลักษณะการดำเนินจัดกิจกรรมพิธี ทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนา เช่น วัน เข้าพรรษา , วันออกพรรษา, วันวิ สาขบูชา,วันมาฆบูชาฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘๙	โครงการจัดหาหนังสือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์	เป็นลักษณะการดำเนินจัดหาหนังสือ สื่อ วัสดุ , อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับสถานที่อ่านหนังสือ ประจำหมู่บ้าน/ตำบลของ อบต.ด่าน ช้าง	๑๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๙๐	โครงการถวายเทียนพรรษา	ลักษณะเป็นการจัดกิจกรรมถวาย เทียนพรรษา	๑๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๙๑	โครงการฟื้นฟู สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการฟื้นฟู สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๙๒	โครงการรณรงค์คัดเหล่า เข้าพรรษา	ลักษณะเป็นการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ รณรงค์คัดเหล่า เข้าพรรษา	๓,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๓ การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรัก ประดู่ หมู่ที่ ๙ บ้านปรัก ประดู่	เป็นลักษณะการดำเนินการปรับปรุง ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรัก ประดู่ หมู่ที่ ๙ บ้านปรักประดู่	๕๐๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๓ การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๔	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ ด่านช้าง	เป็นลักษณะการดำเนินจัดการแข่งขัน กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอด่านช้าง	๕๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๖๖	✓			
๔๕	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา หมู่บ้านสนับสนุนการออก กำลังกายและเล่นกีฬาของ เยาวชน,ประชาชน ในเขต อบต.ด่านช้าง	เป็นลักษณะการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา หมู่บ้านสนับสนุนการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาของเยาวชน,ประชาชน ในเขต อบต.ด่านช้าง	๑๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๑ การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๖	โครงการแก้ไขและบรรเทา ปัญหาภัยแล้ง	เป็นลักษณะการดำเนินโครงการแก้ไข และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง	๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙๗	โครงการจัดซื้อถังดับเพลิง ผงเคมีป้องกันเหตุอัคคีภัย ภายในชุมชน	เป็นลักษณะการดำเนินโครงการจัดซื้อ ถังดับเพลิง ผงเคมีป้องกันเหตุอัคคีภัย ภายในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๙๘	โครงการจัดฝึกอบรม เจ้าหน้าที่/อาสาสมัคร ป้องกันไฟฟ้า (หลักสูตรการ ป้องกันไฟฟ้า)	เป็นลักษณะการดำเนินโครงการจัด ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่/อาสาสมัคร ป้องกันไฟฟ้า (หลักสูตรการป้องกันไฟ ฟ้า)	๓๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗			✓	๑๕,๔๘๒
๙๙	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ (กรณี เฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย)	เป็นลักษณะการจ่ายเงินช่วยเหลือ ประชาชนกรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย	๑๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗		✓		
๑๐๐	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	เป็นลักษณะการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๑๐๑	โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยแก่ประชาชนใน เขต อบต.ด่านช้าง	เป็นลักษณะการดำเนินโครงการอบรม ให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยแก่ประชาชนในเขต อบต. ด่านช้าง	๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี	ลักษณะเป็นการอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗			✓	๒๐,๐๐๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐๓	โครงการเฝ้าระวังร่วมกัน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน	เป็นลักษณะการดำเนินโครงการเฝ้า ระวังร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติดในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๑๐๔	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	ลักษณะเป็นการอุดหนุนโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี	๕๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน - ๓๑ ธันวาคม ๖๖			✓	๕๐,๐๐๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๓ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐๕	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ (กรณี ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต)	เป็นลักษณะการจ่ายเงินช่วยเหลือ ประชาชนกรณีส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗		✓		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐๖	โครงการเวทีประชาคม เพื่อ การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	เป็นลักษณะการดำเนินโครงการเวที ประชาคม เพื่อการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	๓๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗			✓	๑๐,๘๐๐

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการที่ดี

๖.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ในระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐๖	โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	เป็นลักษณะการดำเนินอุดหนุนในการ จัดงานรัฐพิธีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ อำเภอด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี ให้แก่อำเภอด่านช้าง	๒๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗			✓	๒๘,๐๐๐

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการที่ดี

๖.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ในระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐๗	โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของ ชาติไทย	เป็นลักษณะการดำเนินโครงการจิต อาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญ ของชาติไทย	๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗		✓		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการที่ดี

๖.๓ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐๘	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและ พัฒนาองค์ความรู้สำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างและพนักงาน จ้าง	เป็นลักษณะการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	๔๘๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	✓			
๑๐๙	โครงการอบรมและศึกษาดู งานเพื่อพัฒนาศักยภาพใน การปฏิบัติงาน พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างและ พนักงานจ้าง	เป็นลักษณะการดำเนินโครงการอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพใน การปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	๔๐๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๖๖ - ๓๑ มกราคม ๖๗			✓	๓๔๒,๙๗๖
๑๑๐	โครงการอบรมส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมแก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านช้าง	เป็นลักษณะการดำเนินโครงการอบรม ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง	๓๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๖๗			✓	๑๗,๒๕๐