

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางถึงบ้านนายสมคิดทองเอม หมู่ที่ ๘ บ้านวังน้ำเขียว	✓	-	-	๓๐๒,๐๐๐	๓๐๒๐๐๐	✓	-	๓ ตุลาคม ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกถึงบริเวณบ้านนายภาคภูมิ จอมพงษ์รัตน์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองฝื่อ	✓	-	-	๓๒๑,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐	-	-	๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง๓๐๔๓ ถึงบ้านนางสุมณฑา นุชยะบุตร ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งดินดำ	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๗๓,๖๐๐	-	-	๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง ถึงถนนคอนกรีตบ้านนายบุญยิ่งตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านดอนประตู	✓	-	-	๔๗๒,๐๐๐	๔๔๑,๕๐๐	-	-	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสด ภูผา ถึงลำห้วยกระเสียว ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ	✓	-	-	๑๘๘,๐๐๐	๑๘๖๐๐๐	✓	-	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากบ้านนายอนันต์ กาพภักดี หมู่ที่ ๖ บ้านหนองผือ	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	-	-	๔ กันยายน ๒๕๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายไพฑูรย์ ศรีศักดิ์ ถึงบริเวณบ้านนางบังเอิญ ยิ้มใหญ่หลวง หมู่ที่ ๘ บ้านวังน้ำเขียว	✓	-	-	๑๒๘,๐๐๐	๑๒๘๐๐๐	✓	-	๔ พฤศจิกายน ๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณไร่นางสำลวน ไพรศรี ถึงไร่นายน้อย หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งค่าง	✓	-	-	๓๗๘,๐๐๐	๓๕๑,๖๐๐	-	-	๔ กันยายน ๒๕๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไร่นายวิชัย สำเนียงหวาน ถึงไร่นายสมศักดิ์ วงคำหอม หมู่ที่ ๔ บ้านพุน้ำร้อน	-	-	✓	๔๘๙,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกถนนลาดยาง ถึงบ้านนายรังสรรค์ ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่หนองมะสังข์	✓	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๗๑,๙๐๐	-	-	๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางณญา เหล็กเพชร หมู่ที่ ๑๑ บ้านชลประทานเทพนิมิต	✓	-	-	๔๕๒,๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐	-	-	๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประคอง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหินลาด	✓	-	-	๒๕๑,๐๐๐	๒๔๖,๓๐๐.๐๐	✓	-	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายภควัตร นาคปานเสือ หมู่ที่ ๑๑ บ้านชลประทานเทพนิมิต	-	-	✓	๗๐,๖๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าเปีย - บ้านนายกอย แสนสีหมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนาตาปิ่น	✓	-	-	๑๘๘,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐.๐๐	✓	-	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาบ้านทรัพย์ศิลา ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๑๙ บ้านทรัพย์ศิลา	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๗,๘๐๐.๐๐	✓	-	๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ต่อจาก เดิมสายเขาช่องคับ ถึงประตูเหล็ก ตอนที่ ๘ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาช่องคับ	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาก ถนนลาดยางถึงไร่วนิดา ลี้มจิตรสมบูรณ์ ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองอินาค	✓	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	-	๔ สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตอยปุย ตอน ที่ ๒ หมู่ที่ ๒๑ บ้านห้วยถ้ำ	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	๔ สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโป่ง คอม – เขตติดต่อ จ.กาญจนบุรี ตอนที่ ๕ หมู่ที่ ๗บ้านโป่งคอม	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองใหญ่ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๒๐ บ้านโป่งข่อยสมอทอง	✓	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	-	๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๒๑	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ ที่ ๒ บ้านหนองเปาะ	✓	-	-	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	-	-	๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘
๒๒	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองอีนาค	✓	-	-	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	๒๐ มกราคม ๒๕๖๘
๒๓	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๙ บ้านปรักประดู่	✓	-	-	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	๒๐ มกราคม ๒๕๖๘
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็น ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย บ้านหนองแก ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๑๖ บ้าน หนองแก	✓	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒๕	โครงการก่อสร้างประปาหอดึงเหล็กเก็บ น้ำรูปทรงแชมเปญ พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๔ บ้านพุน้ำร้อน	✓	-	-	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๙,๒๐๐	-	-	๒๓ กันยายน ๒๕๖๘
๒๖	โครงการก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ รูปแบบทรงแชมเปญ พร้อมอุปกรณ์ (บริเวณชุมชนจีน) หมู่ที่ ๓ บ้านพุงนาตา ปิ่น	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๒๗	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบ พลังงานแสงอาทิตย์(โคมไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๕ บ้านดอนประตู จำนวน ๑๒ ต้น	✓	-	-	๔๖๒,๘๐๐	๔๖๒,๐๐๐	-	-	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๒๘	โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซ ล่าเซลล์) หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนาตาปิ่น จำนวน ๑๐ ต้น	✓	-	-	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	-	-	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๒๙	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์อบต. ด่านช้าง	-	-	✓	๑๗๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๓๐	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน กอง คลัง อบต.ด่าน ช้าง	-	-	✓	๔๓๒,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๓๑	โครงการอุดหนุนการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๓๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	✓	-	-	๔๐,๐๐๐	๑๔,๓๕๐	-	-	๒๖ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓๓	โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๓๔	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๘,๕๐๐	-	-	๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓๕	โครงการธนาคารขยะในชุมชน	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๓๖	โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๓๗	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๓๘	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๑๖,๐๕๐	-	-	๕ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๓๙	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๔๐	โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง ฝุ่นละออง PM ๒.๕	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๔๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๔๒	โครงการพัฒนาตลาดนัดด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๔๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเปาะ	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๔๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนาตาปิ่น	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๔๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านพุน้ำร้อน	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๔๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ ดอนประตู	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๔๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านหนองฝือ	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๔๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านโป่งคอม	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๔๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ วังน้ำเขียว	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๕๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ ปริกประดู่	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๕๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๕๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านชลประทานเทพนิมิต	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๕๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองอีนาค	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๕๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งค่าง	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๕๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาช่องคับ	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๕๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านหินลาด	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๕๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองแก	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๕๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งดินดำ	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๕๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่หนองมะสังข์	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๖๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๙ บ้านทรัพย์ศิลา	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๖๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒๐ บ้านโป่งข่อยสมอทอง	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๖๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒๑ บ้านห้วยถ้ำ	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๖๓	โครงการปรับวิถีชีวิตสู่เกษตรกรรม ทางเลือก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๖๔	โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพจากพืช สมุนไพร	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๖๕	โครงการส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย เพื่อสุขภาพ	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๔,๔๓๒	-	-	๔ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๖๖	โครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๖๗	โครงการจัดงานประจำปี“เทศกาลกินปลา กินเห็ดอาหารรสเด็ด อำเภอด่านช้าง”	✓	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	-	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘
๖๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓	-	-	๙๖๙,๗๒๑	๘๖๔,๗๐๙	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๖๙	โครงการอบรมครู, ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอริ	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๙๒	-	-	๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๘
๗๐	โครงการรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๗๑	โครงการจัดหาหนังสือ สื่อ วัสดุอุปกรณ์	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๗๒	โครงการถวายเทียนพรรษา	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๗๓	โครงการรณรงค์ลดเหล้าเข้าพรรษา	✓	-	-	๓,๐๐๐	๑,๒๐๐	-	-	๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๗๔	โครงการฟื้นฟูสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๗๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ (กรณีเยี่ยมเยียนหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย)	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๒๐๕,๐๐๐)	๓๕๐,๒๗๙	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๗๖	โครงการอบรมการป้องกันไฟฟ้า	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๑๗,๑๘๕	-	-	๑๒ มกราคม - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
๗๗	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ อปพร.	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๗๘	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในเขต อบต.ด่านช้าง	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๗๙	โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด ให้เด็กและเยาวชน	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๘๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ (กรณีส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต)	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๘๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๘๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๘๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๘๔	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ด้าน ดิจิทัลสู่ท้องถิ่น๔.๐	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๘๕	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ตลอดจนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	✓	-	-	๔๘๐,๐๐๐	๓๑๗,๔๑๐	-	-	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘
๘๖	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ประจำ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลช้าง	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๙,๔๓๒	-	-	๔ มีนาคม ๒๕๖๘
๘๗	โครงการให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๘๘	โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๘๙	โครงการจัดงานรัฐพิธีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	✓	-	-	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘